

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Martinov, Martinovská 3154/723
Ostrava-Martinov

Zhotovitel : Zdeněk Hybner FA VODAŘ, Hlavní třída 867/28, 708 00 Ostrava-Poruba

Objekt: Martinovská 3154, Ostrava-Martinov

Smlouva o dílo : 7/SoD/2014+dodatek č.1

Stručný popis prací: vytápění objektu ÚMOB Ostrava - Martinov

Datum ukončení záruky : - 72 měsíců ode dne předání na provedené práce, tj. do 20.8. 2020
- na materiál 24 měsíců

Soupis nákladů od zahájení po dokončení díla :

	bez DPH	DPH 21%	s DPH
smluvní cena	970.179,--	203.738,--	1.173.916,-- Kč
méněpráce	- 53.089,--	-1.149,--	-64.238,-- Kč
vícepráce	82.769,--	17.381,--	100.150,-- Kč
částka	29.680,--	6.233,--	35.913,-- Kč

Zahájení prací : 1.7. 2014

Ukončení prací : 19.8. 2014

Soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění: *bez závad*
a zjevných nedodělků, bude provedena topná zkouška -
uk předání dokumentace, doložit protokoly.

Prohlášení objednatele o převzetí díla : *provedeno dle PD ve. dodatku.*

Seznam předané dokumentace:


- ✓ - stavební deník
- ✓ - zpráva o revizi plynového zařízení – dvojí vyhotovení
- ✓ - zápis o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu – dvojí vyhotovení
- ✓ - zpráva o výchozí revizi talkové nádoby stabilní 150l – dvojí vyhotovení
- ✓ - zpráva o výchozí revizi tlakové nádoby stabilní 18l – dvojí vyhotovení
- ✓ - pasport tlakové nádoby 150l
- ✓ - pasport tlakové nádoby 18l
- ✓ - protokol o zkouškách topného systému – dvojí vyhotovení
- ✓ - protokol o tlakové zkoušce a technické prohlídce vnitřního vodovodu – dvojí vyhotovení
- ✓ - prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů a osvědčení o jakosti a kompletnosti materiálů, strojů, zařízení a montážích dodavatele – dvojí vyhotovení
- ✓ - záruční list techniky Buderus
- ✓ - revizní zpráva spalinové cesty – dvojí vyhotovení
- ✓ - certifikát a prohlášení o shodě pro komínové vložky
- ✓ - certifikát pro systémové tvarovky a trubky - měď
- protokol „Zaškolení obsluhy“ - objednatel určí osoby, a provede se zaškolení, termín provedení zaškolení je stanoven na září 2014
- topná zkouška (doseřizení soustavy) bude provedena na výzvu objednatele v topné soustavě, nejlépe při teplotě pod 0°C

Návody, manuály

- ✓ návod k obsluze jednotky MEC2
- ✓ návod k obsluze modulu FM456
- ✓ návod k obsluze regulačního přístroje Logamatic
- ✓ návod k obsluze kotle Buderus GB162
- ✓ návod k instalaci a údržbě kotle Buderus GB162
- ✓ pokyny k vedení odtahu spalin

Datum sepsání zápisu : 20.8. 2014


» V O D A Ř «
Kosmická 1723
708 00 Ostrava-Foruba
IČ: 15495809 DIČ: CZ5812011304



Za objednatele

Za zhotovitele